

6月

とさやましようちゅうがっこうとうごうせいびこうじ げんば 土佐山小中学校統合整備工事 現場だより

さわやかな初夏の季節となりましたが、皆様にはますますご健勝の事とお喜び申し上げます。



3階のコンクリート打ちが完了し、北側体育館、東側フールの工事に入り、1階では窓やシャッター取付等の内装工事も始まっております。

コンクリート打ち工事は終盤に入りました。今後は体育館の鉄骨工事をし、内装工事等が多くなってきます。引き続き安全作業を心がけてまいりますので、よろしくお願いいたします。



げんば 現場の工事状況

1階ではコンクリート型枠を解体した後、電気・設備やサッシなどの業者が作業をしています。また、2階でもコンクリートの強度が十分になったことを確認後、型枠の解体を行っています。このように上の階に上がりながら下から上の階までそれぞれの作業を行っています。




屋上・体育館：型枠・鉄筋工事



2階：型枠解体



1階：電気工事・サッシ取付け他



～巣立ちだより～

人通りの頻繁なところということもあり、作業員みんなで巣を温かく見守っていましたが、無事巣立ってくれました。今後も動物たちも落ち着けるようなクリーンな環境を維持していきたいと思っております。



5つの卵全てが無事孵り…



親鳥にえさを与えてもらって…



巣が狭くないすぎるぐらい
どんどん大きくなったのち…



卵から孵って約2週間
後に巣立っていきま
した。



巣立ってからしばらく巣のまわりで
遊んでいましたが、親と区別がつか
ないぐらいのきれいなセキレイになっ
ていました。

6月初旬現場状況



北側ゲートからの写真です。躯体工事はあとは体育館の壁・柱と屋根のみになりました。体育館の鉄骨工事も始まります。



ご迷惑をおかけして申し訳ありません

連絡先
新進・鎌倉特定建設工事共同企業体
TEL 088-850-6511
FAX 088-850-6512
携帯電話
TEL 080-6282-0086