

5月

とさやましようちゅうがっこうとうごうせいびこうじ げんば 土佐山小中学校統合整備工事 現場だより

わかば こう むか みなさま せいらい よろこ もう あ
若葉の候を迎え、皆様ますますご清栄のこととお喜び申し上
げます。

かい う かんりょう つぎ かい こうじ はい
2階のコンクリート打ちが完了し、次は3階の工事に入ります。

こうじ すず たてもの たか たか きょうしつ とう ほか かい たいいくかん こうじ
工事が進むにつれ建物の高さが高くなり、教室等の他に3階の体育館の工事に
も取り掛かります。引き続きご迷惑をお掛けいたしますがご協力の程、よろしく
お願いいたします。


～工事紹介～

外部足場の組立 ～手すり先行工法～

あしば くみたちて した うえ きょうじ せんこう こうほう
足場の組立は下から上に組んでいきますが、先に上の手すりを組むことによって作業
者の転落を防ぎます。また、作業者が安全帯を使用して作業することも転落事故防止
の対策となっています。



あんぜんたい した て ひ か
安全帯 下から手すりを引っ掛けて… 上の段の手すりが組み上がりました。



これで完成です。



しよくにん てぎわ あんぜん あしば く
職人さんは手際よく安全に足場を組んでいきます。きれいに組まれていますが、工事が終わると今度は逆の手順で上から解体されます。



こんかい やじるし ぶぶん かいぶぶん あしば く
今回はこの矢印の部分(3階部分)の足場が組まれました。

5月初旬現場状況

そと あしば かく み
外からでは足場で隠れて見えませんが、
右の写真が3階の型枠を組んでいるところ
です。真ん中の足場の部分が吹抜け、
右上の部分が体育館となります。



げんば なかま ぶ
現場に仲間が増えました。



こうあつ せんじょうき
高圧洗浄機

つきなか げんば ない こうあつ せんじょうき
4月半ばから現場内の高圧洗浄機
の中に巣を作り始め、4月末に卵を
産みました。おそらくセキレイという
鳥だと思われます。
すみこ げんば みまも
住み込みで現場を見守ってくれるぞ
うです…



連絡先
新進・鎌倉特定建設工事共同企業体
TEL 088-850-6511
FAX 088-850-6512
携帯電話
TEL 080-6282-0086